

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत दिनांक


31.10.2023 को

सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति

की चौवालीसवीं बैठक का

कार्यवृत्त

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमतीनगर
लखनऊ-226010



जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 31.10.2023 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की चौवालीसवीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति:- संलग्न सूची के अनुसार।

बिन्दु संख्या-01

राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की दिनांक 12.09.2023 को सम्पन्न तिरालीसवीं बैठक के अनुपालन आख्या का मा० समिति द्वारा संज्ञान लेते हुये निम्न निर्देश दिये गये:-

1. जिन ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है उन योजनाओं के समस्त कार्य समयावधि के अन्तर्गत अवश्य पूर्ण कर लिये जाएं।
2. जिन ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाओं की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की जा चुकी है उनमें से जिन ग्रामों में अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, उन ग्रामों का अनुबंध अतिशीघ्र कराते हुये उन पर कार्य प्रारम्भ कर दिये जाएं।

④

B

my

श्री

THE STATUS OF WORK UNDER JAL JEEVAN MISSION AS ON 31-10-2023 44th JJM SLSSC)

Status	Number of villages that are yet to be allotted	Number of villages allotted but DPR pending	Number of villages where DPR is made but SLSSC approval pending	Number of villages where SLSSC approval awarded but work order not given	No of villages where work order was given but work has not started	Work in progress	Number of villages where work is completed	Number of villages that are certified	Total number of villages as per IMIS
Village	0	0	0	0	0	42212	54085	-	96297
FHTCs/H Hs(In lakh)	0	0	0	0	0	125.29	176.31	-	263.04



एजेण्डा बिन्दु संख्या-1

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के 03 जनपदों के 19 ग्राम पंचायतों/29 ग्रामों में 19 नग पाइप पेयजल योजनाओं की कुल कार्य लागत रु० 70.06 करोड़ एवं अनुमानित लागत रु० 77.48 करोड़ का प्रस्ताव।

प्रदेश के विभिन्न 03 जनपदों के 29 ग्रामों में 19 पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इन 19 योजनाओं में से 12 योजनाएँ सोलर आधारित हैं एवं 07 योजना कम भूमि उपलब्ध होने के कारण विद्युत आधारित बनाई गई हैं। इन योजनाओं में 20 नग नलकूप, विभिन्न क्षमताओं के 11 नग शिरोपरि जलाशय, 295.67 कि०मी० वितरण प्रणाली आदि के कार्य प्रस्तावित हैं। योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 144773 जनसंख्या (अभिकल्पित वर्ष) लाभान्वित होगी। योजनाओं की प्रति व्यक्ति लागत औसतन रु० 4839 (अभिकल्पित जनसंख्या के आधार पर) है। इन योजनाओं में 17493 गृह नल संयोजन [FHTC- Functional House Tap Connection] का प्राविधान किया गया है। इन योजनाओं की प्रति FHTC औसत लागत रु० 40050 है।

कुल 19 योजनाओं में से विभिन्न 01 जनपद के 04 ग्रामों में रु० 5.00 करोड़ तक की लागत की 04 नग पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। सभी 04 योजनाएँ सोलर आधारित हैं। इन योजनाओं में 04 नग नलकूप, विभिन्न क्षमताओं के 04 नग शिरोपरि जलाशय, 26.36 कि०मी० वितरण प्रणाली आदि के कार्य प्रस्तावित हैं। योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 12613 जनसंख्या (अभिकल्पित वर्ष) लाभान्वित होगी। योजनाओं की प्रति व्यक्ति लागत औसतन रु० 7887 (अभिकल्पित जनसंख्या के आधार पर) है। इन योजनाओं में 1747 गृह नल संयोजन [FHTC- Functional House Tap Connection] का प्राविधान किया गया है। इन योजनाओं की प्रति FHTC औसत लागत रु० 56947 है।

कुल 19 योजनाओं में से विभिन्न 02 जनपदों के 25 ग्रामों में Augmentation Schemes की 15 नग पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इन 15 योजनाओं में से 08 योजनाएँ सोलर आधारित हैं एवं 07 योजनाएँ कम भूमि उपलब्ध होने के कारण विद्युत आधारित बनाई गई हैं। इन योजनाओं में 16 नग नलकूप, विभिन्न क्षमताओं के 07 नग शिरोपरि जलाशय, 269.31 कि०मी० वितरण प्रणाली आदि के कार्य प्रस्तावित हैं। योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 132160 जनसंख्या (अभिकल्पित वर्ष) लाभान्वित होगी। योजनाओं की प्रति व्यक्ति लागत औसतन रु० 4548 (अभिकल्पित जनसंख्या के आधार पर) है। इन परियोजनाओं में 15746 गृह संयोजन [FHTC- Functional House Tap Connection] का प्राविधान किया गया है। इन योजनाओं की प्रति FHTC औसत लागत रु० 38175 है।

प्रस्ताव "क"- रु० 5.00 करोड़ तक लागत की एजेण्डा के साथ संलग्न 04 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से प्राप्त की गई है। उपरोक्त 04 योजनाएँ, जिनकी कार्य लागत रु० 9.95 करोड़ एवं कुल लागत रु० 11.00 करोड़ है, की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव मा० समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव "ख"-Augmentation Schemes की एजेण्डा के साथ संलग्न 15 पेयजल योजनाओं की स्वीकृति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अनुसंशा की गई है। उपरोक्त 15 योजनाएँ, जिनकी कार्य की लागत रु० 60.11 करोड़ एवं कुल लागत रु० 66.48 करोड़ है, की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव मा० समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।



निर्णय – जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की चौवालीसवीं बैठक हेतु एजेण्डा संख्या-01 द्वारा प्रेषित कुल 19 पाइप पेयजल योजनायें, जिनमें 29 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, के संबंध में जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर के पत्र संख्या-232/कार्य-74/232 दिनांक 04.12.2023, जिलाधिकारी सीतापुर के पत्र संख्या 2808/डब्लू-एस-5/78 दिनांक 02.12.2023 तथा जिलाधिकारी चन्दौली के पत्र संख्या 4681/जल जीवन मिशन/605 दिनांक 16.11.2023 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा उपरोक्त योजनाओं को मा0 समिति से अनुमोदन कराये जाने के संबंध में प्रेषित किये गये औचित्य पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित **Observations** के साथ कुल 19 पाइप पेयजल योजनाओं के प्रस्ताव को मा0 समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया :-

1. प्रस्तावित कार्य कराये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। तकनीकी रूप से सही होने की जिम्मेदारी तकनीकी स्वीकृति देने वाले अभियन्ता की होगी। ऑकड़ों की सत्यता का परीक्षण कराना संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता का दायित्व होगा। सभी कार्यों का मौके पर निरीक्षण अभियन्ता के स्तर पर होना आवश्यक है और उपरोक्तानुसार परीक्षण/निरीक्षण करने के उपरान्त तथा तकनीकी विशिष्टियों से संतुष्ट होने के उपरान्त संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्यों को प्रारम्भ कराया जाए।
2. प्रस्ताव के अनुसार योजनाओं की औसत प्रति व्यक्ति लागत रु0 4839 है, जो कि निर्धारित मानकों के अन्तर्गत है।
3. कृपया अगले एक सप्ताह में त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठित कर मौके पर कार्यों को प्रारम्भ कराया जाए।
4. कृपया यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए, कि मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम द्वारा तय किये गये सभी 06 फिल्टर्स जो कि निम्नवत् हैं, का पालन किया जा रहा है :-
 - (1) जनसंख्या/FHTC का अनुपात 4 से 8 के बीच होनी चाहिए।
 - (2) रोड़ कटिंग एवं पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत से 50 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण करते हुये पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा, कि इस कार्य की मात्रा कार्य स्थल के अनुरूप ली गई है।
 - (3) संबंधित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की विशेष संस्तुति के कम में कतिपय योजनाओं की प्रति व्यक्ति कार्य लागत 6000 रुपये से अधिक ली गयी है।
 - (4) OHT की Staging की उचाई 20 मी0 से अधिक नहीं होगी।
 - (5) वितरण प्रणाली की लागत रु0 15 लाख प्रति किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये। कतिपय जनपदों में स्थान विशेष एवं योजना विशेष में लागत अधिक हाने पर संबंधित DWSM के विशेष संस्तुति पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।
 - (6) OHT की क्षमता 25KL के गुणांक में रखा जाय।
5. योजनाओं की जो विशिष्टियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति में रखी गयी हैं, उनसे किसी प्रकार का वित्तीय विचलन न हो।
6. सभी कार्य सक्षम अभियन्ताओं की देख-रेख में ही सम्पन्न कराये जाए और टी0पी0आई0 द्वारा लगातार निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता सुनिश्चित कराई जाए।
7. सेन्टेज चार्ज का वहन केन्द्रांश से नहीं किया जायेगा। प्रदेश सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।
8. जिन एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना (SVS) में FHTC की लागत रु0 25000.00 से अधिक आ रही है, उन एकल ग्राम पाइप पेयजल योजना की तकनीकी स्वीकृति देने से पूर्व योजना का परीक्षण/भौतिक सत्यापन संबंधित जनपद के अधिशासी अभियन्ता से अवश्य करा लिया जाय। इसी प्रकार जिन बहुल ग्राम

①

B

My

7

पाइप पेयजल योजनाओं (MVS) में FHTC की लागत रु0 47000.00 से अधिक आ रही है, उन बहुल ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति देने से पूर्व योजनाओं का परीक्षण/भौतिक सत्यापन संबंधित जनपद के अधिशासी अभियंता से अवश्य करा लिया जाय।

9. जिन एकल/बहुल पाइप पेयजल योजनाओं में वितरण प्रणाली (Distribution System) की लम्बाई कमशः 10कि०मी०/30कि०मी० से अधिक आ रही हो तो, उन योजनाओं का तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने से पूर्व एक बार पुनः भौतिक सत्यापन संबंधित जनपद के अधिशासी अभियंता/सक्षम स्तर से करा लिया जाय।
10. समस्त स्वीकृत पाइप पेयजल योजनाओं के भुगतान की कार्यवाही, वास्तविक रूप से कराये गये कार्यों के आधार पर शत प्रतिशत कार्य का TPI से निरीक्षण कराने के उपरान्त ही कराया जाय।
11. सोर्स फाईंडिंग कमेटी (SFC) की रिपोर्ट दिनांक 30.10.2023 के अनुसार, प्रस्तावित क्षेत्रों में बनाये जाने वाले नलकूपों के डिजाइन अवधि तक पर्याप्त मात्रा में श्राव उपलब्ध होने की पूर्ण सम्भावना है। यद्यपि समिति द्वारा उपरोक्त योजनाओं को स्रोत के स्थायित्व की दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है, तथापि स्रोत के स्थायित्व के संबंध में समिति द्वारा प्रस्ताव दिया गया है कि Resistivity Survey कराने के उपरान्त ही बोरिंग कार्य कराया जायें तथा अधिक से अधिक Rain Water Harvesting बनाये जायें। उपरोक्त का परिपालन सुनिश्चित किया जाए।
12. अवशेष ग्रामों में VWSC/Pani Samiti का गठन कराते हुये VAP का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाये।
13. राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के पत्र संख्या W-11016/11/2021-JJM-IV-DDWS दिनांक 09.01.2023 के द्वारा योजनाओं के निरीक्षणोपरान्त दिये गये सुझावों पर मा० समीति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में समस्त संबंधित यथा कार्यदायी संस्था, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण व टी०पी०आई० एजेंसी को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय के पत्र संख्या-4210/W-22(NJJM DPR Observation)/2022-23 दिनांक 12.01.2023 व 4209/W-22 (NJJM DPR Observation)/2022-23 दिनांक 12.01.2023 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा उक्त सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

SCHEMS DETAILS UP TO 5 CRS

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of PHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs.)	Cenage (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	GB NAGAR	LC INFRA	JEWAR	ALAMPUR LATHLA URF	ALAMPUR LATHLA URF	1	1	1	683	2737	3225	3801	2,8790	0.3050	3.1840	10519	7574	1	175	0.3441
2	GB NAGAR	LC INFRA	JEWAR	ALAWALPUR	ALAWALPUR	1	1	1	168	675	820	1033	1,5973	0.1692	1.7665	24536	15462	1	50	0.1713
3	GB NAGAR	LC INFRA	DADRI	SALARPUR KALAN	SALARPUR KALAN	1	1	1	563	3567	4471	5604	3,0515	0.3233	3.3748	8555	5445	1	225	0.4500
4	GB NAGAR	LC INFRA	JEWAR	CHACHURA	CHACHURA	1	1	1	333	1367	1724	2175	2,4209	0.2565	2.6774	17710	11131	1	100	0.3000
TOTAL						4	4	4	1747	8346	10240	12613	9,9487	1.0539	11.0026			4		1.2654

13/7

24/

10

18

SCHEMS DETAILS UP TO 5 CRS

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost (in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost of Road Cutting (in Cr.)	Percentage of distributed	Cost of Solar / Power Capacity	Type of Scheme Solar / Electricity
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	GB NAGAR	LC INFRA	JEWAR	ALAMPUR LATHILA URF L	ALAMPUR LATHILA URF	1	1	1	12	1	0.1735	540	50	0.0075	8358	1.2452	0.4017	32.26	0.1736	SOLAR
2	GB NAGAR	LC INFRA	JEWAR	ALAWALPUR	ALAWALPUR	1	1	1	10	1	0.1746	140	50	0.0071	3543	0.4017	0.2007	49.96	0.0781	SOLAR
3	GB NAGAR	LC INFRA	DADRI	SALARPUR KALAN	SALARPUR KALAN	1	1	1	16	1	0.1746	750	50	0.0071	8461	1.1700	0.5800	49.57	0.2604	SOLAR
4	GB NAGAR	LC INFRA	JEWAR	CHACHURA	CHACHURA	1	1	1	16	1	0.1746	290	50	0.0071	5998	0.7700	0.3800	49.35	0.1128	SOLAR
				TOTAL		4	4	4		4	0.6972		200	0.02864	26360	3.5869	1.56235	181.142		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DETAILS OF RE-ORGANISATION SCHEMES

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	No. of FHTC	Population Details			Work Cost (Included contingency & GST)(Rs.)	Centage (Rs. in Cr.)	Estimated Cost (Rs. in Cr.)	Per Capita cost		OHT (Nos.)	OHT Capacity (K.L.)	OHSR Cost (in Cr.)
										Base Yr. 2022/23	Middle Yr. 2037/38	Design Yr. 2052/53				Base Year (in Rs.)	Design Year (in Rs.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	CHANDAU	GA INFRA - BABA (JV)	CHAHANIYA	Awajapur		1	1	3	621	4000	4720	5430	3.2600	0.3453	3.6054	8150	6004	1	350	0.0570
2	CHANDAU	GA INFRA - BABA (JV)	NIYAMATABAD	Katauri		1	2	2	1068	7350	8820	10280	4.3250	0.4582	4.7831	5884	4207	1	500	0.0570
3	CHANDAU	GA INFRA - BABA (JV)	NIYAMATABAD	Larawa		1	1	2	689	4970	6020	7070	3.0788	0.3261	3.4050	6195	4355	1	500	0.0570
4	CHANDAU	GA INFRA - BABA (JV)	NIYAMATABAD	Mahawalpur		1	1	2	899	5900	7380	8860	3.5819	0.3794	3.9613	6071	4043	1	1000	0.1070
5	CHANDAU	GA INFRA - BABA (JV)	NIYAMATABAD	Niyamatabad		1	1	4	1432	8980	10860	12790	7.6576	0.8112	8.4687	8527	5987	2	250/150	0.0840
6	Sitapur	NCC LIMITED	Mahmudabad	Mitaura		1	1	2	621	3109	4041	4959	2.6416	0.2798	2.9214	6537	5327	0	0	0.0481
7	Sitapur	NCC LIMITED	Mahmudabad	Ghalla		1	4	8	1060	5304	6687	8300	3.7707	0.3994	4.1701	5639	4544	0	0	0.0549
8	Sitapur	NCC LIMITED	Pahla	Bhurkura		1	2	6	698	3492	4539	5570	3.4972	0.3705	3.8677	7705	6279	1	100	0.3886
9	Sitapur	NCC LIMITED	Biswan	Jahgirabad		1	1	10	2666	13330	17329	21195	6.4443	0.6827	7.1270	3719	3041	0	0	0.0632
10	Sitapur	NCC LIMITED	Pahla	Nyamatpur Laparha		1	2	6	626	3133	4072	4997	2.9686	0.3145	3.2831	7291	5941	0	0	0.0546
11	Sitapur	NCC LIMITED	Pahla	Bajehra		1	2	10	1248	6241	8113	9954	4.2044	0.4454	4.6498	5183	4224	0	0	0.0549
12	Sitapur	NCC LIMITED	Biswan	Biswan Dehat		1	1	5	1303	6519	8474	10365	4.0028	0.4240	4.4268	4724	3862	0	0	0.0546
13	Sitapur	NCC LIMITED	Machrehta	Paidapur		1	3	4	459	2431	3160	3865	2.4526	0.2598	2.7124	7762	6346	0	0	0.0481
14	Sitapur	NCC LIMITED	Mahmudabad	Dharampur		1	2	14	1170	5850	7283	9067	4.5959	0.4869	5.0828	6311	5069	0	0	0.0552
15	Sitapur	NCC LIMITED	Mahmudabad	Sadarpur		1	1	2	1186	5930	7649	9458	3.6294	0.3845	4.0139	4745	3838	0	0	0.0549
TOTAL						15	25	80	15746	86559	109147	132160	60.1108	6.3677	66.4785			7		1.2391

27

27

27

27

DETAILS OF RE-ORGANISATION SCHEMES

Sl. No.	District	Agency	Block	Name of GP	Name of Scheme	Total No. of GP	Total No. of Rev. Vill.	Total No. of Habitations	OHSR Staging (m)	T.W. (No)	Cost of T.W. (in Cr.)	Pumping Plant (LPM)	Rising Main (M)	Rising Main Cost (in Cr.)	Distribution System (M)	Total Cost of D.S. (in Cr.)	Cost (in Cr.)	Percentage of distributed	Cost of Solar / Power Capacity	Type of Scheme
1	2	3	4	5	6	7	8	9	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	CHANDAUJI	GA INFRA - BABA (IV)	CHAHANIYA	Awajapur		1	1	3	16	1	0.1827	320	40	0.0036	17896	2.1159	1.0528	49.76	0.0851	Electricity
2	CHANDAUJI	GA INFRA - BABA (IV)	NIVAMATABAD	Katauri		1	2	2	16	1	0.2007	600	40	0.0057	24667	2.9588	1.4408	48.69	0.0877	Electricity
3	CHANDAUJI	GA INFRA - BABA (IV)	NIVAMATABAD	Larawa		1	1	2	16	1	0.2001	410	40	0.0048	17014	1.9222	0.9604	49.96	0.0851	Electricity
4	CHANDAUJI	GA INFRA - BABA (IV)	NIVAMATABAD	Mahawalpur		1	1	2	16	1	0.2007	500	40	0.0057	16645	2.3072	1.0203	44.22	0.0877	Electricity
5	CHANDAUJI	GA INFRA - BABA (IV)	NIVAMATABAD	Niyamatabad		1	1	4	14/14	2	0.3533	740	80	0.0093	37266	5.1807	2.5869	49.93	0.1728	Electricity
6	Sitapur	NCC LIMITED	Mahmudabad	Mitaura		1	1	2	0	1	0.1761	680	35	0.0041	7559	0.9055	0.3663	40.45	0.1517	Solar
7	Sitapur	NCC LIMITED	Mahmudabad	Ghalla		1	4	8	0	1	0.1810	1110	40	0.0067	15061	1.7043	0.7621	44.72	0.2427	Solar
8	Sitapur	NCC LIMITED	Pahla	Bhurkura		1	2	6	16	1	0.1767	760	40	0.0046	10084	1.2506	0.5959	47.65	0.1821	Solar
9	Sitapur	NCC LIMITED	Biswan	Jahgirabad		1	1	10	0	1	0.1810	1170	40	0.0067	29503	4.0626	1.4384	35.41	0.0000	Electrical
10	Sitapur	NCC LIMITED	Pahla	Niyamatpur Lpartha		1	2	6	0	1	0.1761	680	35	0.0041	9677	1.1910	0.5486	46.06	0.1517	Solar
11	Sitapur	NCC LIMITED	Pahla	Bajejra		1	2	10	0	1	0.1935	1350	40	0.0066	21056	1.9726	0.6026	30.55	0.3034	Solar
12	Sitapur	NCC LIMITED	Biswan	Biswan Dehat		1	1	5	0	1	0.1653	580	40	0.0046	21305	2.1672	0.9161	42.27	0.0000	Electrical
13	Sitapur	NCC LIMITED	Machrehta	Paidapur		1	3	4	0	1	0.1588	530	35	0.0041	7431	0.8243	0.3203	38.86	0.1214	Solar
14	Sitapur	NCC LIMITED	Mahmudabad	Dharampur		1	2	14	0	1	0.1935	1210	40	0.0067	22213	2.2909	0.9727	42.46	0.3034	Solar
15	Sitapur	NCC LIMITED	Mahmudabad	Sadarapur		1	1	2	0	1	0.1833	1270	35	0.0058	11936	1.5158	0.6124	40.40	0.3034	Solar
TOTAL						15	25	80		16	2.9227		620	0.083	269313	32.3695	14.1965	651.39	2.2781	

19

2/2

एजेण्डा बिन्दु संख्या-2

जल जीवन मिशन कार्यक्रम (जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में पोस्ट मानसून तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्री मानसून परीक्षण कराये जाने हेतु जल नमूनों के एकत्रीकरण के लिए किराये पर वाहन लगाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक धनराशि रु० 2.69 करोड़ की कार्य योजना का प्रस्ताव।

प्रदेश में पेयजल नमूनों के परीक्षण हेतु 76 नग जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का संचालन किया जा रहा है। जिनमें 01 राज्य स्तरीय प्रयोगशाला एवं 75 जनपद स्तरीय प्रयोगशालाये सम्मिलित है, जिनमें 53 प्रयोगशालाओं को NABL Accreditation प्राप्त हो चुका है, जबकि 23 प्रयोगशालाओं का NABL Accreditation की कार्यवाही प्रगति पर है। जिन्हें वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित हैं।

समस्त प्रयोगशालाओं में आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्त किये गये कुशल कार्मिकों द्वारा जल नमूनों को वाहन द्वारा प्री एवं पोस्ट मानसून के लिए रसायनिक परीक्षण तथा जीवाणु परीक्षण नमूनों को एकत्रित किए जाने हेतु वांछित धनराशि का प्रस्ताव निम्नवत् प्रस्तुत है:-

Expenditure on Water Samples Collection for Laboratory testing (Pre & Post-Monsoon) Fy 2023-24						
S.No.	Total No of Districts	Total Villages	Target of Sample Collection (Chemical+ Bacteria) @ 06 samples (01 PWS+ 03 FHTC+ School+ Anganwadi) per Village in Pre & Post Monsoon			Total Cost of Sample Collection @Rs 22.00 per sample (Inclusive all taxes)
			Pre-monsoon	Post-monsoon	Total	
1	75	96308	611570	611570	1223140	26909080.00

प्रस्ताव -जल जीवन मिशन कार्यक्रम (जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में पोस्ट मानसून तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्री मानसून परीक्षण कराये जाने हेतु जल नमूनों के एकत्रीकरण के लिए किराये पर वाहन लगाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक धनराशि रु० 2.69 करोड़ (रुपये दो करोड़ उनहत्तर लाख मात्र) की कार्य योजना का प्रस्ताव मा० समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय- जल जीवन मिशन कार्यक्रम (जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में पोस्ट मानसून तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्री मानसून परीक्षण कराये जाने हेतु जल नमूनों के एकत्रीकरण के लिए किराये पर वाहन लगाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक धनराशि रु० 2.69 करोड़ (रुपये दो करोड़ उनहत्तर लाख मात्र) के प्रस्ताव पर मा० समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

1. जल नमूनों के एकत्रीकरण के लिये किए जाने वाले भुगतान की प्रस्तावित राशि रु० 22.00 (रुपये बाईस मात्र) प्रति जल नमूना से अधिक किसी भी परिस्थिति में न हो।
2. जल नमूनों के एकत्रीकरण के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि, जल नमूने उन्हीं पाइप पेयजल योजनाओं के ग्रामों से लिये जाएं जिन योजनाओं की Geotagging जल जीवन मिशन की IMIS की बेवसाइट पर की गयी है।
- 3- ग्रामों से जल नमूनों के संग्रह के समय नमूना पर्ची पर संबंधित ग्राम के दो या तीन व्यक्तियों के हस्ताक्षर अवश्य प्राप्त कर लिये जाएं।
4. समस्त पाइप पेयजल योजनाओं के स्रोतों की Geotagging के कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लिये जाएं।

①

B

-10-

अ. अ.

म

अ. अ.



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

प्रधान कार्यालय 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्रांक : 1627/011-सुप्रोगरुता

/23

दिनांक : 28/10/23

सेवा में,

अधिकासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय- राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक हेतु जल जीवन मिशन कार्यक्रम (जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय होने वाले धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 12.09.2023 को सम्पन्न SLSSC की बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जल गुणवत्ता अनुश्रवण हेतु समस्त जनपदों (कुल 75) में संचालित 75 नग जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में परीक्षण किये जाने वाले जल नमूनों को ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्रीकरण हेतु धनराशि रु० 369.53 लाख के प्रस्तुत प्रस्ताव को पुनः आंकलन कर आगामी SLSSC में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 31.10.2023 (दिन-मंगलवार) को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक किया जाना प्रस्तावित है।

अतः दिनांक 31.10.2023 (दिन-मंगलवार) को प्रस्तावित आगामी SLSSC की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में समस्त जनपदों (कुल 75) में संचालित क्षेत्रीय/जनपदीय 75 नग जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में परीक्षण किये जाने वाले जल नमूनों के ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्रीकरण हेतु निम्नलिखित कुल धनराशि रु० 2,69,09,080.00 की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही सादर प्रेषित है। विवरण निम्नलिखित है-

Expenditure on Water Samples Collection for Laboratory testing (Pre & Post-Monsoon)						Fy 2023-24
S.No.	Total No of Districts	Total Villages	Target of Sample Collection (Chemical+ Bacteria) @ 06 samples (01 PWS+ 03 FHTC+ School+ Anganwadi) per Village in Pre & Post Monsoon			Total Cost of Sample Collection @Rs 22.00 per sample (Inclusive all taxes)
			Pre-monsoon	Post-monsoon	Total	
1	75	96,308	6,11,570	6,11,570	12,23,140	2,69,09,080.00

जनपदवार विवरण इस पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(राज कुमार शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (क्षेत्रीय), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (ग्रामीण), मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)।
6. समस्त अधिकासी अभियन्ता (प्रयोगशाला प्रभारी), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)।
7. संयुक्त निदेशक, सामुदायिक सहभागिता इकाई, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।

①

॥

२२

२

२५

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)

Expenditure on Water Samples Collection for Laboratory testing (Post 2024-25 & Pre-Monsoon 2023-24)

S.No.	District	Total Villages	Target of Sample Collection (Chemical+ Bacteria) @ 06 samples (01 PWS+ 03 FHTC+ School+ Anganwadi) per Village in Pre & Post Monsoon			Total Cost of Sample Collection @Rs 22.00 per sample (inclusive of all taxes)
			Pre-monsoon	Post-monsoon	Total	
1	2	3	4	5	6	7
1	AGRA	904	11607	11607	23214	510708.00
2	ALIGARH	1125	10819	10819	21638	476036.00
3	AMBEDKAR NAGAR	1599	10310	10310	20620	453640.00
4	AMETHI	981	8220	8220	16440	361680.00
5	AMROHA	952	5232	5232	10464	230208.00
6	AURAIYA	769	6299	6299	12598	277156.00
7	AYODHYA	1185	8228	8228	16456	362032.00
8	AZAMGARH	3818	21663	21663	43326	953172.00
9	BAGHPAT	274	2642	2642	5284	116248.00
10	BAHRAICH	1351	10751	10751	21502	473044.00
11	BALLIA	1803	11445	11445	22890	503580.00
12	BALRAMPUR	995	7623	7623	15246	335412.00
13	BANDA	653	5965	5965	11930	262460.00
14	BARABANKI	1775	12443	12443	24886	547492.00
15	BAREILLY	1850	10862	10862	21724	477928.00
16	BASTI	3076	14536	14536	29072	639584.00
17	BIJNOR	2189	12008	12008	24016	528352.00
18	BUDAUN	1472	10386	10386	20772	456984.00
19	BULANDSHAHR	1157	10219	10219	20438	449636.00
20	CHANDAULI	1483	7711	7711	15422	339284.00
21	CHITRAKOOT	563	3840	3840	7680	168960.00
22	DEORIA	2025	11977	11977	23954	526988.00
23	ETAH	848	6651	6651	13302	292644.00
24	ETAWAH	683	5359	5359	10718	235796.00
25	FARRUKHABAD	838	5531	5531	11062	243364.00
26	FATEHPUR	1345	9490	9490	18980	417560.00
27	FIROZABAD	777	7044	7044	14088	309936.00
28	G.B. NAGAR	96	839	839	1678	36916.00
29	GHAZIABAD	171	1877	1877	3754	82588.00
30	GHAZIPUR	2745	14351	14351	28702	631444.00
31	GONDA	1816	11176	11176	22352	491744.00
32	GORAKHPUR	2851	14220	14220	28440	625680.00
33	HAMIRPUR	466	3786	3786	7572	166584.00
34	HAPUR	311	2590	2590	5180	113960.00
35	HARDOI	1902	12452	12452	24904	547888.00
36	Hathras	648	4161	4161	8322	183084.00
37	JALAUN	921	6012	6012	12024	264528.00
38	JAUNPUR	3195	16534	16534	33068	727496.00
39	JHANSI	737	4921	4921	9842	216524.00
40	KANNAUJ	685	4992	4992	9984	219648.00
41	KANPUR DEHAT	920	5351	5351	10702	235444.00
42	KANPUR NAGAR	902	6335	6335	12670	278740.00
43	KASGANJ	651	4975	4975	9950	218900.00
44	KAUSHAMBI	675	4520	4520	9040	198880.00
45	KUSHI NAGAR	1412	9356	9356	18712	411664.00
46	LAKHIMPUR KHERI	1690	11246	11246	22492	494824.00
47	LALITPUR	682	4018	4018	8036	176792.00
48	LUCKNOW	699	5013	5013	10026	220572.00
49	MAHARAJGANJ	1210	8927	8927	17854	392788.00
50	MAHOBAB	434	3286	3286	6572	144584.00
51	MAINPURI	810	5277	5277	10554	232188.00
52	MATHURA	674	5066	5066	10132	222904.00
53	MAU	1451	7837	7837	15674	344828.00
54	MEERUT	582	4810	4810	9620	211640.00
55	MIRZAPUR	1847	9383	9383	18766	412852.00
56	MORADABAD	1005	6257	6257	12514	275308.00
57	MUZAFFARNAGAR	676	5432	5432	10864	239008.00
58	PILIBHIT	1273	7049	7049	14098	310156.00

①

B


2024-12-12

Qf

S.No.	District	Total Villages	Target of Sample Collection (Chemical+ Bacteria) @ 06 samples (01 PWS+ 03 FHTC+ School+ Anganwadi) per Village in Pre & Post Monsoon			Total Cost of Sample Collection @Rs 22.00* per sample (Inclusive all taxes)
			Pre-monsoon	Post-monsoon	Total	
1	2	3	4	5	6	7
59	PRATAPGARH	2094	11721	11721	23442	515724.00
60	PRAYAGRAJ	2690	18898	18898	37796	831512.00
61	RAE BARELI	1563	9522	9522	19044	418968.00
62	RAMPUR	1149	6621	6621	13242	291324.00
63	SAHARANPUR	1234	8392	8392	16784	369248.00
64	SAMBHAL	896	5588	5588	11176	245872.00
65	SANT KABEER NAGAR	1500	7001	7001	14002	308044.00
66	SANT RAVIDAS NAGAR	1059	5204	5204	10408	228976.00
67	SHAHJAHANPUR	2073	10892	10892	21784	479248.00
68	SHAMLI	292	2483	2483	4966	109252.00
69	SHRAVASTI	497	3513	3513	7026	154572.00
70	SIDDHARTH NAGAR	2364	12029	12029	24058	529276.00
71	SITAPUR	2304	13700	13700	27400	602800.00
72	SONBHADRA	1368	8478	8478	16956	373032.00
73	SULTANPUR	1697	9081	9081	18162	399564.00
74	UNNAO	1679	9814	9814	19628	431816.00
75	VARANASI	1222	7723	7723	15446	339812.00
Total		96,308	6,11,570	6,11,570	12,23,140	2,69,09,080.00

*1. Water Samples shall be collected by using a four-wheeler Vehicle. It is assumed that the vehicle shall travel approximately 170 km per day (100 km from lab to village and 70 km in between the 14 villages approximately) to collect a minimum 90 samples in 14 Villages. This vehicle shall travel approximately 5000 km (170*30=5100 approx. 5000 km) per month for 03 months in Pre-monsoon and 03 months in Post-monsoon total of 6 months in a year. The Sampling Vehicle cost is approximately Rs 12.00/Km. The vehicle cost for 6 months in 75 dist is Rs 2,70,00,000.00 (5000*12.00*6*75=Rs 2,70,00,000.00). By using this amount of Rs 270.00 Lakh total of 12,23,140 water samples shall be collected @ Rs 22.00 per sample.

*2. Details of Collected samples shall be submitted in Annex -1. It is attached to this sheet.


 (Dr. Sandeep Kumar Singh)
 राज्य स्तरीय निदेशिका
 उद्देश्य: जल सफाई, स्वच्छता

20/10/2023
 (डॉ० संदीप कुमार सिंह,
 सहयोगी अधिकारी)




Sample Collection Format Annex-1

[illegible]

Sample Collector

Laboratory sample receiving Incharge

28/11/2023
सहायक शोध अधिकारी
राज्य स्तरीय जल वितरण प्रयोगशाला एवं शोध
चक्र ०५० जल नियंत्रण प्रशिक्षण, तलवनक

22/10/2023
(डॉ० सदीप कुमार सिंह)

(~~डॉ संदीप कुमार सिंह~~)
~~बिना पत्र व्यवहार~~



No. W-11016/11/2021-JJM.IV-DDWS
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Drinking Water & Sanitation
National Jal Jeevan Mission

'Antyodaya' Bhavan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 003
Date: 20th November, 2023

To,

The Principal Secretary,
Namami Gange & Rural Water Supply Department,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow, UP.

Subject: Observations of the National Jal Jeevan Mission, DDWS on the agenda items discussed in the 44th meeting of the SLSSC, UP – regarding.

Sir,

I am directed to enclose the analysis and observations of this department on the Agenda items of the 44th SLSSC meeting held on 31st October, 2023, at Annex.

3. It is requested that the annexed observations of NJJM, DDWS may kindly be considered before finalization of minutes.

Encl: As Above.

Yours faithfully,



(Manoj Kumar Jha)
Under Secretary to the Govt. of India
e-mail: manojkumar.jha@nic.in

Revised observations of NJJM, DDWS on the Agenda note of 44th SLSSC meeting of Uttar Pradesh held on 31.10.2023

The instant SLSSC proposal comprises of two agenda points. The observations against both of themes are as below:

Agenda-1:

Under this agenda point, 19 schemes covering 19 GPs(GPs), 29 villages & 17,493 HHs are proposed which includes 3 new schemes & 16 re-organization schemes.

On analyzing the data of proposed schemes with respect to IMIS data, it is observed that:

1. In 5 out of 19 schemes, name of GPs mentioned in the list of proposed schemes is not found in IMIS.
2. In remaining 14 schemes planned for as many GPs, IMIS shows that there are total 10,497 HHs available in all 14 GPs, out of which 9,583 HHs already have tap connections. While, total HHs proposed in these GPs is 13,777, which is 31% more than the total HHs available in these villages as per IMIS.
3. In 5 out of 14 schemes where GPs are already HGJ, provision for tap connections is made for all the HHs.
4. In 8 out of 19 schemes, there is already one or more ongoing schemes in the GP, still proposal for re-organization of these schemes has been made.
5. In Chachura GP of Jewar block in GB Nagar district, a new scheme is proposed for 333 HHs while as per IMIS this village only have 164 HHs with 160 HHs having tap connections. Moreover, in this village an investment of 1.76 Crores has already been made in 2022-23 and scheme is still ongoing.
6. A typical example of village-Jahgirabad in Biswan block of Sitapur district, 1,061 HHs out of total 1,364 HHs in the GP already have tap connections as per IMIS. But a re-organization scheme is proposed for 2,666 HHs at a cost of 4.75 Crores for this GP.

State may therefore, re-examine these schemes in the light of above observations to avoid duplicity & extra investment. Also, since schemes have already been approved under JJM for these villages/GPs, new schemes may not be taken up.

Agenda-2:

Under this agenda point, it is proposed to hire vehicles to collect water samples from all the 96,308 villages in the State for pre & post monsoon water quality testing. Six samples are proposed to be collected from all 96,308 villages. A four wheeler is proposed to collect water samples will travel approximately 170 Kms to collect 90 samples in 14 villages. This vehicle will run 5000 Kms every month ($170 \times 30 = 5100$ Kms). It will run 3 months for pre-monsoon sampling & 3 months for post monsoon sampling. The four wheeler vehicle cost is taken as Rs. 12/- per Kms. The total cost to cover all the villages in UP for Pre & Post monsoon sampling would be Rs.2.69 Crores. Using this amount for nearly 12,23,140 samples, rate of each sample has been calculated as Rs.22/-. The state may ensure that the requisite records are kept for verification of the work done. Signatures of 2-3 villagers may be taken on the sample collection form/slip etc. for future verification on whether the samples are indeed collected from all the villages. Sampling costs shall only be supported for the PWS sources that are geotagged on the IMIS. The work of geotagging of PWS sources may be completed as soon as possible.

Payment is proposed to be made for vehicles in terms of Kms travelled.

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में,

अधिशाली निदेशक
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
किसान बाजार, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010

पत्रांक

विषय:-

232 / पत्रा-74 / 232 दिनांक:- 04-12-2023

जल जीवन मिशन हर-घर जल कार्यक्रम के अन्तर्गत 04 पाइप पेयजल योजनाओं को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 44 वीं बैठक में सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

23-11/2023

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-3608/W-335/Tech/JJM/SLSSC-44th/2023-24 के द्वारा अनुसचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, अंत्योदय भवन, सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के पत्र सं0-W-11016/11/2021-JJM.IV-DDWS दिनांक 20.11.2023 के माध्यम से 44वीं SLSSC के संबंध में प्रेषित Observation की आख्या नांगी गई है। आपके उपरोक्त पत्र के संबंध में अवगत कराना है कि जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर की दिनांक 26.09.2023 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय उपरान्त कुल 04 नग ग्रामों (1. आलमपुर लाथला उर्फ लोदोना 2. अलावलपुर 3. सलारपुर 4. चचूरा) की पाइप पेयजल योजनाओं को अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 183/कार्य-74/183 दिनांक 26.09.2023 (संलग्नक-1) के द्वारा को आपको स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। उक्त 04 नग योजनाओं एवं उक्त योजनाओं में सम्मिलित ग्राम पंचायतों/ग्रामों के संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, भारत सरकार द्वारा प्रेषित Observation की आख्या निम्नानुसार है

1- In 5 Out of 19 schemes, name of GPs mentioned in the list of proposed schemes is not found in IMIS.

जनपद गौतमबुद्धनगर की कुल 04 नग योजनाएँ स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई थी। उक्त योजनाओं एवं उनमें सम्मिलित ग्रामों का विवरण निम्नानुसार है-

S.No	Name of Scheme	Gram Panchayat	Villages Included in Scheme	Village IMIS ID	Remark
1	Salarpur Kalan Village water supply Scheme	Salarpur Kalan	Salarpur Kalan	392859	Scheme Previously not Sanctioned in any SLSSC
2	Alawalpur Village water supply Scheme	Sadullapur Urf Madlepur	Alawalpur	393073	Scheme Previously not Sanctioned in any SLSSC
3	Chachura Village water supply Scheme	Chachura	Chachura	392993	Scheme Previously not Sanctioned in any SLSSC
4	Alampur Lathla urf Lodona Village water supply Scheme	Alampur Lathla urf Lodona	Alampur Lathla urf Lodona	393076	Scheme Previously not Sanctioned in any SLSSC

उपरोक्त 04 नग योजनाओं में सम्मिलित समस्त 04 नग ग्राम पंचायत एवं समस्त 04 नग ग्राम IMIS Portal पर उपलब्ध है। उक्त ग्रामों की Village IMIS ID भी उपरोक्त टेबल में अंकित कर दिये गये हैं।

-17-

1

In remaining 14 schemes planned for as many GPs, IMIS shows that there are total 10,497 HHs available in all 14 GPS, out of which 9,583 HHs already have tap connections. While, total HHs proposed in these Gps is 13,777, Which is 31% more than the total HHs available in these villages as per IMIS.	जनपद गौतमबुद्धनगर की प्रेषित 04 नग योजनाओं में हाउसहोल्ड आगणन में पूर्व की वर्षों की जनसंख्या एवं हाउसहोल्ड के आधार पर विभिन्न Method के अनुसार आंकलित किये गये हैं। इसी कारण से IMIS एवं DPR के हाउसहोल्ड में भिन्नता है। यह भी अवगत कराना है कि IMIS पर हाउसहोल्ड का डाटा पूर्व वित्तीय वर्ष का है जिस कारण IMIS पर हाउसहोल्ड के डाटा एवं DPR के हाउसहोल्ड के डाटा में भिन्नता है।
3- In 5 out of 14 schemes where Gps are already HGJ, provision for tap connections is made for all the HHs.	जनपद गौतमबुद्धनगर की प्रेषित 04 नग योजनाओं में सम्मिलित 04 नग ग्रामों/ग्राम पंचायतों में से कोई भी ग्राम/ग्राम पंचायत Har Ghar Jal (HGJ) नहीं है।
4- In 8 out of 19 schemes, there is already one or more ongoing schemes in the GP, still proposal for re-organization of these schemes has been made.	जनपद गौतमबुद्धनगर की प्रेषित 04 नग योजनाओं में से कोई भी योजना Re-organization की योजना प्रस्तावित नहीं है। अतः जनपद गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित नहीं है।
5- In Chachura GP of Jewar block in Gb Nagar district, a new schemes is proposed for 333 HHs while as per IMIS this village only have 164 HHs with 160 Hhs having tap connection. Moreover, in this village an investment of 1.76 crores has already been made in 2022-23 and schemes is still ongoing.	जनपद गौतमबुद्धनगर की चचूरा ग्राम पंचायत में कुल 02 राजस्व ग्राम 1. Chachura, IMIS Vill ID - 392993 एवं 2. Changauli, IMIS Vill ID - 392981 सम्मिलित है। चांगौली ग्राम की पाईप पेयजल योजना पूर्व से SLSSC से स्वीकृत है जिसकी स्वीकृत लागत ₹0 1.76 करोड है। वर्तमान में ग्राम पंचायत चचूरा के राजस्व ग्राम की पाईप पेयजल योजना स्वीकृती हेतु प्रेषित की गई है।
6- A typical example of Village- Jahgirabad in Biswan block of Sitapur district, 1,061 HHs out of total 1,364 HHs in the GP already have tap connection as per IMIS. But a re-organization schemes is proposed for 2,666 HHs at a cost of 4.75 crores for this GP.	यह बिन्दु जनपद गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित नहीं है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की दिनांक 28.09.2023 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित उपरोक्त 04 नग योजनाओं में सम्मिलित समस्त 04 ग्राम (1. Salarpur Kalan, IMIS Vill ID -392859, 2. Alawalpur, IMIS Vill ID-393073, 3. Chachura, IMIS Vill ID -392993, 4. Alampur Lathla urf Lodona, IMIS Vill ID -393076) IMIS Portal पर उपलब्ध है।

अतः उपरोक्त आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(मनीष कुमार वर्मा)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

✓ जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर।

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. मुख्य अभियंता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियंता (मेरठ क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
4. अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर।

-18-

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद-चन्दौली

पत्रांक 4681 / जल जीवन मिशन

/ 605

दिनांक 16.11.23

सेवा में,

अधिकासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे एवं जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।

विषय:- जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम के अन्तर्गत 05 Re-Organisation की पाइप पेयजल योजनाओं को राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 44वीं बैठक में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 3467/W-335/Tech/JJM/SLSSC-44th/2023-24 दिनांक 08.11.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा क्रमशः आवाजापुर, कठौरी, लेडुआ, महापलपुर व नियामताबाद कुल 05 योजनाओं को पुनः Re-Organisation के अन्तर्गत स्वीकृत कराने का औचित्य स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त संदर्भित योजनाओं का Re-Organisation के अन्तर्गत स्वीकृत कराने का औचित्य योजनावार निम्नवत् है।

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना के पुनर्गठन का औचित्य
1	आवाजापुर पाइप पेयजल योजना विकास खण्ड- घानापुर जनपद- चन्दौली	- निर्माण वर्ष 1987-88 - योजना अपना जीवन काल पूर्ण कर चुकी है। - जीवनकाल पूर्ण हो जाने, पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने एवं जनसंख्या वृद्धि होने के कारण पुनः डिजाइन की आवश्यकता के कारण पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया है। - इस पेयजल योजना का निर्माण 40 LPCD (स्टैंड पोस्ट) वाटर डिमाण्ड की बनायी गयी थी, परन्तु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वाटर डिमाण्ड 55 LPCD निर्धारित है। अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत योजना का पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया है। - पाइप लाइन के टेल तक पानी प्रेशर से नहीं पहुँच पाता है क्योंकि पाइप लाइन पुरानी होने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है। - उक्त के अतिरिक्त ग्रामवासियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा भी उक्त योजना से पूर्ण रूप से जलापूर्ति न होने की बार-बार शिकायतें की जा रही हैं।
2	कठौरी पाइप पेयजल योजना विकास खण्ड- नियामताबाद जनपद- चन्दौली	- महदापुर पेयजल योजना में कठौरी ग्राम पंचायत सम्मिलित थी, जिसका जलकल परिसर कठौरी ग्राम में स्थित है। - निर्माण वर्ष 1983-84 02 नग नलकूप स्कीम में बनाये गये थे जिसमें से 01 नग नलकूप फेल हो गया था। - इस पेयजल योजना का निर्माण 40 LPCD (स्टैंड पोस्ट) वाटर डिमाण्ड की बनायी गयी थी, परन्तु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वाटर डिमाण्ड 55 LPCD निर्धारित है। अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत योजना का पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया है। - योजना के निर्माण वर्ष 1983-84 में पाइप लाइन से सन्बन्धित कराये गये कार्य गलियों में 40 एम0एम0, 50 एम0एम0 की पाइप लाइन ज्यादा बिछायी गयी थी जिसके कारण हर घर को पर्याप्त प्रेशर से पानी नहीं मिल पा रहा है। - योजना अपना जीवन काल पूर्ण कर चुकी है। इसलिए अधिकतर मेन पाइप जो कि ए0सी0 पाइप 250 एम0एम0, 200 एम0एम0, 150 एम0एम0, 125 एम0एम0 है। जो बार बार क्षतिग्रस्त हो जा रही है। - उक्त के अतिरिक्त ग्रामवासियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा भी उक्त योजना से पूर्ण रूप से जलापूर्ति न होने की बार-बार शिकायतें की जा रही हैं।
3	लेडुआ पाइप पेयजल योजना विकास खण्ड- नियामताबाद जनपद- चन्दौली	- मलोखर पेयजल योजना में लेडुआ ग्राम पंचायत सम्मिलित थी, जिसका जलकल परिसर लेडुआ ग्राम में स्थित है। - निर्माण वर्ष 2010 है। - निर्माण के समय योजना में कुल 04 नग ग्राम पंचायत सम्मिलित है। - लेडुआ ग्राम पंचायत नगर पालिका परिषद पं0दी0द0उ0 नगर के पास स्थित होने के कारण बसावटों में अत्यधिक वृद्धि हो गयी है। रेड्रोफिटिंग में पाइप लाइन विस्तार होने के कारण घरों तक/टेल तक पानी पर्याप्त प्रेशर से नहीं पहुँच पाता है।

		- अतः योजना को रि-डिजाइन की आवश्यकता के दृष्टिगत पुनर्गठन करने की आवश्यकता हो गयी है। - उक्त के अतिरिक्त ग्रामवासियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा भी उक्त योजना से पूर्ण रूप से जलापूर्ति न होने की बार-बार शिकायतें की जा रही हैं।
4	नियामताबाद पाइप पेयजल योजना विकास खण्ड- नियामताबाद जनपद- चन्दौली	- निर्माण वर्ष 1980-81 - योजना अपना जीवन काल पूर्ण कर चुकी है। - इस पेयजल योजना का निर्माण 40 LPCD (स्टैंड पोस्ट) वाटर डिमाण्ड की बनायी गयी थी, परन्तु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वॉटर डिमाण्ड 55 LPCD निर्धारित है। अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत योजना का पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया है। - नियामताबाद ग्राम पंचायत में कुल 01 नग राजस्व ग्राम व 04 नग बस्तियों सम्मिलित हैं क्रमशः नियामताबाद, लाखापुर, नदेसर एवं सिरसी। - सभी बस्तियों/मझरे एक दूसरे से 01-02 किमी० की दूरी पर बसे हैं एवं आपस में उच्चता भी भिन्न-भिन्न हैं। जिसके कारण पानी सभी मजरो में नहीं पहुँच पाता है। - योजना का जीवन काल पूर्ण हो जाने के कारण बिछाई गयी पाइप लाइन बार बार क्षतिग्रस्त हो रही है एवं जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। - रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत पाइप लाइन विस्तार एवं गृह जल संयोजन का कार्य प्रस्तावित था जिन गलियों में पुरानी पाइप क्षतिग्रस्त थी उसको बदलकर नयी पाइप लाइन बिछाया गया एवं नयी साइटों में पाइप लाइन डाली गयी थी परन्तु सभी मजारों में पानी पर्याप्त प्रेशर से नहीं पहुँच पाता है। अतः नये सिरे से वितरण प्रणाली की डिजाइन कराना अनिवार्य हो गया है। - उक्त के अतिरिक्त ग्रामवासियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा भी उक्त योजना से पूर्ण रूप से जलापूर्ति न होने की बार-बार शिकायतें की जा रही हैं।
5	महावलपुर पाइप पेयजल योजना विकास खण्ड- नियामताबाद जनपद- चन्दौली	- व्यासनगर पेयजल योजना में महावलपुर ग्राम पंचायत सम्मिलित थी, जिसका जलकल परिसर महावलपुर ग्राम में स्थित है। - निर्माण वर्ष 1987-88 - इस पेयजल योजना का निर्माण 40 LPCD (स्टैंड पोस्ट) वाटर डिमाण्ड की बनायी गयी थी, परन्तु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वॉटर डिमाण्ड 55 LPCD निर्धारित है। अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत योजना का पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया है। - ग्राम पंचायत महावलपुर, नगर पालिका परिषद पं०दी०द०उ० नगर से सटा हुआ है विगत वर्षों में ग्रामों में बहुत तीव्र गति से (जनसंख्या/बसावट में) वृद्धि हुयी है जिसके कारण योजना का पुनर्गठन करना आवश्यक हो गया है। - योजना निर्माण के समय 02 नग नलकूप बनाये गये थे, परन्तु बीच से रेलवे लाइन बिछ जाने के कारण मात्र 01 नग नलकूप से 1000 के०एल० की टंकी मरी जाती थी इस कारण रेट्रोफिटिंग में नलकूप लिया गया था। - योजना के निर्माण के समय ए०सी० पाइप 300 एम०एम०, 250 एम०एम०, 200 एम०एम०, 150 एम०एम० एवं 125 एम०एम० साइज की बिछायी गयी थी जो अब जर्जर हो चुका है। जिसके कारण पाइप लाइन को बदलने की आवश्यकता है। - योजना अपना जीवन काल पूर्ण कर चुकी है जिसके कारण नये सिरे से रि-डिजाइन की आवश्यकता को देखते हुये पुनर्गठन योजना बनाने की आवश्यकता है। - उक्त के अतिरिक्त ग्रामवासियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा भी उक्त योजना से पूर्ण रूप से जलापूर्ति न होने की बार-बार शिकायतें की जा रही हैं।

अतः तदनुसार Re-Organisation के अन्तर्गत स्वीकृत कराने का औचित्य स्पष्ट करते हुये आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय,

(निखिल दी० फूडे)
जिलाधिकारी

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), उ०प्र० लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता(वारा०क्ष०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।

प्रेषक,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
जनपद-सीतापुर।

सेवा में,

अधिशारी निदेशक,
नमगि गंगे तथा ग्राणी जलापूर्ति विभाग,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

पत्रांक:-

2868 / W-S-5 / 78

दिनांक 02/12/2023

विषय:-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद सीतापुर के 10 नग पुर्नगठन पाइप पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या 3468/W-355/Tech/JJM/SLSSC-44th/2023-24 दिनांक 06.11.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के द्वारा पूर्व से बनी 10 नग पाइप पेयजल योजनाओं को पुर्नगठन में सम्मिलित किये जाने हेतु औचित्य चाहा गया था उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इन सभी 10 पेयजल योजनाओं को पुनः जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जिसमें अधिशारी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों एवं सहायक अभियन्ता से पत्र में वर्णित सभी योजनाओं का सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण में बताया गया कि पूर्व में बनी 10 नग पेयजल योजनाओं में अधिकांश गृह संयोजन टूट चुके हैं तथा पाइप लाइन डैमेज हो चुकी है यदि योजनाओं को पुर्नगठन में नहीं लिया जाता तो हर घर जल किया जाना एवं सभी ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है जिस कारण से पूर्व में बनी 10 नग पेयजल योजनाओं में पुर्नगठन के प्राक्कलन तैयार कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से स्वीकृति उपरान्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया गया था। यहां यह भी अवगत कराना है कि 10 नग पेयजल योजनाओं को रेड्रोफिटिंग में सम्मिलित नहीं है।

अतः पत्र में वर्णित सभी 10 नग पेयजल योजनाओं को पुर्नगठन में लेने हेतु बैठक में समिति द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार औचित्य सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-

उपरोक्तानुसार

भवदीय
(अनुज सिंह)
जिलाधिकारी
सीतापुर

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
4. अधिशारी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) सीतापुर।

जिलाधिकारी
सीतापुर



उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

प्रधान कार्यालय: 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्रांक : 317 / 011 - SFC / 2023

दिनांक : 30 / 10 / 2023

मुख्य अभियंता (ग्रामीण) की अध्यक्षता में दिनांक 30-10-2023 को सोर्स फाइंडिंग कमेटी की सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

अधिसूची निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र संख्या 635/W-335/Tech/SFC/2020-21 दिनांक 01-09-2020 द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के स्रोत के स्थायित्व के सम्बन्ध में "सोर्स फाइंडिंग कमेटी" का गठन किया गया। इस कार्यालय के पत्र संख्या 1620/011 -SFC/2023 दिनांक 26-10-2023 द्वारा मुख्य अभियंता (ग्रामीण) की अध्यक्षता में विभिन्न परियोजनाओं के सोर्स के परीक्षण हेतु दिनांक 30-10-2023 को बैठक आहूत की गई।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिये गये:-

एस.एल.एस.एस.सी. की सम्पन्न होने वाली बैठक में बुन्देलखण्ड एवं विंध्याचल के जनपदों को छोड़कर 03 जनपदों के 19 नग पाइप पेयजल योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसमें 29 ग्राम सम्मिलित हैं, जिससे 84 मजरे शुद्ध पेयजल से संतुष्ट किये जायेंगे। उक्त योजना में 20 नग नलकूप प्रस्तावित किये गये हैं। समस्त योजनाओं की अनुमानित लागत रु० 7748.00 लाख है। समिति के समक्ष उक्त समस्त योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा मत व्यक्त किया गया कि उपरोक्त योजनायें मुख्य रूप से ऐसे जनपदों से संबंधित हैं जहाँ कि Alluvial Strata पाया जाता है। इन जनपदों में स्टेटा की जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। वर्तमान में ऐसे क्षेत्रों में निर्मित नलकूपों से पर्याप्त 750 एल.पी.एम. से 2000 एल.पी.एम. का श्राव पाया जाता है। अतः इन योजनाओं में बनाये जाने वाले नलकूप से पर्याप्त मात्रा में डिजाइन अवधि तक श्राव उपलब्ध होने की पूर्ण सम्भावना है। इसके दृष्टिगत समिति द्वारा उपरोक्त योजनाओं को स्रोत के स्थायित्व की दृष्टि से उपयुक्त पाया गया।

समिति द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि Resistivity Survey कराने के उपरान्त ही बोरिंग का कार्य कराया जाये तथा अधिक से अधिक Rain Water Harvesting बनाये जाये।


उक्त प्रस्तावों के साथ समस्त योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई।

(राज कुमार शर्मा)
मुख्य अभियंता (ग्रामीण)

प्रसंग एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिसूची निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियंता (वि०/यौ०), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
4. समस्त मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय), उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)।
5. मुख्य अभियंता (अनुसंधान एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. विभागध्यक्ष सिविल अभियान्त्रिकी विभाग, आई०आई०टी०, लखनऊ।


मुख्य अभियंता (ग्रामीण)



राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010

318

त्रांक: 4209 /W-22(NJJM DPR Observation)/2022-23

दिनांक: 12 जनवरी, 2023

सेवा में,

समस्त कॉन्ट्रैक्टर
जल जीवन मिशन,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ0प्र0।

विषय:- जल जीवन मिशन अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं हेतु विरचित की गयी डी0पी0आर0 की राष्ट्रीय जल जीवन मिशन एवं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन टीम द्वारा की गयी स्थलीय निरीक्षण में परिलक्षित कमियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 08.12.2022 को प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी एस0एल0एस0एस0सी0 की 26वी0 बैठक में दिये गए निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन एवं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 19.12.2022 से दिनांक 23.12.2022 तक विभिन्न जनपदों में ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में टीम द्वारा परिलक्षित कमियों का विवरण निम्नवत है:-

1. कतिपय योजनाओं के डी0पी0आर0 में ट्यूबवेल की Depth ज्यादा ली जा रही है। जिसे केन्द्रीय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट, तकनीकी विश्लेषण के आधार पर लिया जाना चाहिए।
2. वितरण प्रणाली में अनावश्यक रूप से कुछ स्थानों पर Trench Width अधिक रखी गयी है जिसे सी0पी0एच0ई0ई0ओ0 Manual के अनुरूप लिया जाना चाहिए।
3. झोपड़ी/कमरा जो गाँव के बाहर है एवं जिस सड़क पर कोई आबादी नहीं है, हेतु भी पाइप लाइनें प्रस्तावित की जा रही है उक्त हेतु जे0जे0एम0 गाइड लाइन में निम्न व्यवस्था दी गयी है:-

बस्ती- न्यूनतम 20 घरों और/या 100 व्यक्तियों का समूह। तथापि, इससे कम संख्या वाले पहाड़ी/आदिवासी और वन क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल बसावटों को भी इसमें शामिल किया जाना है। गाँवों/बस्तियों से दूर एकल घरों/फार्म हाउसों के लिए एफ0एच0टी0सी0 प्रदान करने के लिए वित्तपोषण जे0जे0एम0 के तहत नहीं किया जाएगा।

4. ऐसी ग्राम पंचायत पेयजल योजना जिसमें दो या दो से अधिक गाँव/मजरे प्रस्तावित हैं, हेतु ओ0एच0टी0 यथा सम्भव गाँवों के मध्य में होना चाहिए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण के दौरान दी गयी उक्त Observation के आलोक में डी0पी0आर0 को जल जीवन मिशन के दिशा निर्देश के अनुरूप मित्तव्ययी एवं तकनीकी रूप से ग्राह्य विरचित किया जाए, तथा पूर्व में स्वीकृत योजनाओं में भी यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो निर्माण के पूर्व डी0पी0आर0 में संशोधन करते हुए निर्माण कार्य कराया जाए।

भवदीय,

(प्रिय रंजन कुमार)
अधिशाली निदेशक

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)।
3. यूनिट कोऑर्डिनेटर (तकनीकी), राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन।
4. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)।
5. अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) समस्त जनपद।
6. समस्त टी0पी0आई0, डी0पी0एम0यू0 इस निर्देश के साथ कि यदि किसी योजना में उपरोक्त स्थिति पायी जाती है तो उसका सत्यापन करते हुए वास्तविक आवश्यकता के विपरीत कराये गए कार्य का भुगतान न कराया जाए।

18

- 23 -
- 15 -

अधिशाली निदेशक

24



हर घर जल
जल जीवन मिशन

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010

53/19

पत्रांक: 4210 /W-22(NJJM DPR Observation)/2022-23

दिनांक: 12 जनवरी, 2023

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
समस्त जनपद।

विषय:- जल जीवन मिशन अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं हेतु विरचित की गयी डी०पी०आर० की राष्ट्रीय जल जीवन मिशन एवं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन टीम द्वारा की गयी स्थलीय निरीक्षण में परिलक्षित कमियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि दिनांक 08.12.2022 को प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी एस०एल०एस०एस०सी० की 26वीं बैठक में दिये गए निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन एवं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के प्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 19.12.2022 से दिनांक 23.12.2022 तक विभिन्न जनपदों में ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण में टीम द्वारा परिलक्षित कमियों का विवरण निम्नवत है:-

1. कतिपय योजनाओं के डी०पी०आर० में ट्यूबवेल की Depth ज्यादा ली जा रही है। जिसे केन्द्रीय भूजल बोर्ड के रिपोर्ट, तकनीकी विश्लेषण के आधार पर लिया जाना चाहिए।
2. वितरण प्रणाली में अनावश्यक रूप से कुछ स्थानों पर Trench Width अधिक रखी गयी है जिसे सी०पी०एच०ई०ई०ओ० Manual के अनुरूप लिया जाना चाहिए।
3. झोपड़ी/कमरा जो गाँव के बाहर है एवं जिस सड़क पर कोई आबादी नहीं है, हेतु भी पाइप लाइनें प्रस्तावित की जा रही है उक्त हेतु जे०जे०एम० गाइड लाइन में निम्न व्यवस्था दी गयी है:-

बस्ती- न्यूनतम 20 घरों और/या 100 व्यक्तियों का समूह। तथापि, इससे कम संख्या वाले पहाड़ी/आदिवासी और वन क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल बसावटों को भी इसमें शामिल किया जाना है। गांवों/बस्तियों से दूर एकल घरों/फार्म हाउसों के लिए एफ०एच०टी०सी० प्रदान करने के लिए वित्तपोषण जे०जे०एम० के तहत नहीं किया जाएगा।

4. ऐसी ग्राम पंचायत पेयजल योजना जिसमें दो या दो से अधिक गाँव/मजरे प्रस्तावित है, हेतु ओ०एच०टी० तथा सम्भव गाँवों के मध्य में होना चाहिए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि टीम द्वारा स्थलीय निरीक्षण के दौरान दी गयी उक्त Observation के आलोक में डी०पी०आर० को मित्तव्ययी एवं तकनीकी रूप से ग्राह्य विरचित किया जाए, तथा पूर्व में स्वीकृत योजनाओं में भी यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो निर्माण के पूर्व डी०पी०आर० में संशोधन करते हुए निर्माण कार्य कराया जाए।

भवदीय,

(प्रिय रंजन कुमार)
अधिशाली निदेशक

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)।
3. यूनिट कोऑर्डिनेटर (तकनीकी), राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन।
4. मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)।
5. समस्त टी०पी०आई०, डी०पी०एम०यू० इस निर्देश के साथ कि यदि किसी योजना में उपरोक्त स्थिति पायी जाती है तो उसका सत्यापन करते हुए वास्तविक आवश्यकता के विपरीत कराये गए कार्य का भुगतान न कराया जाए।

8

-24-
-26-

अधिशाली निदेशक

8

जिल्हाधिकारी/अध्यक्ष,
जिल्हा पैसाजत एवं स्वच्छता समिती,
मोठमगुदनबाग।

अभिप्रायः निर्देशः,
राज्य सेवाय एव अर्पयितुं विना,
किंवा अन्य कारणेन, अर्पयितुं न शक्यः।

विषय- प्रतापगिरि विद्यापीठ व अन्वयिका विद्यापीठांच्या वारसाविषयीची चौकशी करण्यासाठी निर्धारित (जे.पी.) अन्वयिकावर प्राप्त झालेल्या निवेदनाबाबत

जनसद बीजमण्डलधरा ने जल जीवन विभाग के अन्तर्गत कार्यवाही तालम के दस्तावेजों पर प्रवेष्ट प्रार्थना एवं टीपीओ/एलओ (टीपीओ) आगमनाद द्वारा 04 मय धर्तीजन्मों की टीपीओआओ प्रस्तुत की गयी। एका टीपीओआओ राज्य पैदावार एवं स्वच्छता विभाग द्वारा निर्धारित विधिमान बनको के अनुसार नहीं होने के कारण कम्प्लायन नहीं है। शायद के अनुसार नहीं पाई गई 04 मय धर्तीजन्मों की टीपीओआओ का बनको नहीं होने का विवरण एवं कारण निम्नानुसार है:-

अनुसू 04 नम डीपीडीआर की सी कमांक 01 से कमांक 04 तक समस्त 04 नम डीपीडीआर की प्रति मूढ संयोजन (FHTC) समस्त एक 35000 से अधिक है। एका कमांक 02 एवं कमांक 04 पर अधिक संयोजनों की प्रति अधिक समस्त की एक 8000 से अधिक है। उपरोक्त कानों से समस्त 04 नम डीपीडीआर राज्य पैयजस एवं एकादस विगत समस्त द्वारा निर्दिष्ट विविध मनकों के अनुसू नही है। एका समस्त 04 नम डीपीडीआर की कार्यालय प्रस विगत (प्रार्थन) विगतमयुक्तनर द्वारा विस्तृत रूप से उक्त की गई है तथा निम्नप्रकार प्रकास करने पर की उपरोक्त 04 नम डीपीडीआर को राज्य पैयजस एवंसमस्त विगत समस्त द्वारा निर्दिष्ट मनकों के अनुसू रूप समस्त नही हो सके।

जिस पर्यटन एवं स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर की दिनांक 28.02.2023 को सामान बैठक में उपरोक्त समस्त 04 गण परिषदों/ग्रामों की स्वीकृति/अनुमति के साथ पर्यटन एवं स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर को जहाँ एवं सीमाएँ हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त निर्णय के क्रम में राज्य पर्यटन एवं स्वच्छता विभाग, लखनऊ द्वारा निर्धारित कमरे के अनुक्रम नहीं जारी किये उपरोक्त समस्त 04 गण स्वीकृति/अनुमति एवं निर्धारित 45 कमरे। (यहां प्रत्येक भूत कर में संलग्न कर अधिनियम 1980 के अंतर्गत है।)

1. 04 नग डीपीआर।
2. 45 कलमसूचनाप्रपत्र।

भारतीय
जिला कारागार अधिकारी
जिला प्रशासन एवं स्वच्छता समिति, पीठम्बर-नगर

पूजक एवं सिनिक उपरीक्षागुस्त-
प्रतिनिधि-निर्निष्ठित को सुचनार्थ एवं भावयक कार्यकारी हेतु प्रेषित।

- [illegible]

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पंचायत एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर।

प्रेषक,

जिलाधिकारी
चन्दौली।

सेवा में,

अधिशाली निदेशक
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
लखनऊ।


पत्रांक:- 2969 / जनजीवन मिशन / 354

दिनांक:- 26-07-23

महोदय,

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन फेज-3 के अन्तर्गत हर घर नल से जल उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, ग्रामीण जलापूर्ति विभाग अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 95/दिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21-01-2020 के क्रम में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के बैठक की कार्यवृत्त दिनांक 26/07/23 एवं जनपद हेतु सूचीबद्ध एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये 05 नग प्राक्कलन संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय


(निखिल टी० फुडें)
जिलाधिकारी
चन्दौली।

पृ०सं०

दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वाराणसी), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
4. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली।
5. कम्पनी का नाम लिखना है।

जिलाधिकारी
चन्दौली।

दिनांक..... को जिलाधिकारी महोदय / अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन सामात, चन्दौली। को।
अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहें-

- | | |
|---|-----------|
| 1. जिलाधिकारी महोदय, चन्दौली। | -अध्यक्ष। |
| 2. मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली। | -सदस्य। |
| 3. जिला विकास अधिकारी, चन्दौली। | -सदस्य। |
| 4. प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, चन्दौली। | -सदस्य। |
| 5. मुख्य चिकित्साधिकारी, चन्दौली। | -सदस्य। |
| 6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चन्दौली। | -सदस्य। |
| 7. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, चन्दौली। | -सदस्य। |
| 8. जिला कृषि अधिकारी, चन्दौली। | -सदस्य। |
| 9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, चन्दौली। | -सदस्य। |
| 10. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम, चन्दौली। | -सदस्य। |
| 11. मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा- बाबा (जे०वी०) | -सदस्य। |

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद के विभिन्न विकासखण्डों के ग्राम पंचायतों एवं राजस्व ग्रामों को हर घर नल से जल उपलब्ध कराने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के पत्रांक संख्या 3203/डब्ल्यू-27/(Varanasi)/2022-23 दिनांक 04 नवम्बर 2022 (संलग्नक-1) के द्वारा निर्माण एजेन्सी मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा-बाबा (जेवी) एवं पत्रांक संख्या 3490/डब्ल्यू-25/(Varanasi)/2020-21 दिनांक 05 जनवरी 2022 (संलग्नक-2) के द्वारा निर्माण एजेन्सी मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा बाबा (जे०वी), प्लाट नं०- 61 केशव नगर हवा सडस जालपुर, राजस्थान, 302006 तथा पत्रांक संख्या 2124/डब्ल्यू-22/ एन०आई०टी०/2020-21 दिनांक 13-जनवरी-2022 के द्वारा निर्माण एजेन्सी मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा-बाबा (जेवी), आर०-14 टी०टी०सी०एम०आर०डी०सी० थाने बेलापुर रोड अबैल, नवी मुम्बई नामित की गई है।

राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक प्रस्तावित है। जिसमें अधिक से अधिक डी०पी०आर० प्रेषित किया जाना है। उ०प्र० शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ के आदेश संख्या 95/ छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ दिनांक 21 जनवरी 2020 (संलग्नक-2) द्वारा गठित समिति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष निर्माण एजेन्सियों द्वारा पेयजल सम्बन्धी प्रस्तुत डी०पी०आर० को जल निगम (ग्रामीण) द्वारा तकनीकी रूप से सक्षम स्तर पर जाँचोपरांत समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	विकासखण्ड	निर्माण एजेन्सी/ फर्म	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रु० लाख में)	लाभान्वित ग्राम पंचायतों की संख्या	लाभान्वित राजस्व ग्राम की संख्या
1.	चहनियाँ	मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा-बाबा (जेवी)	आवाजापुर	360.54	01	01
2.	नियामताबाद	मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा-बाबा (जेवी)	कठौरी	478.32	01	02
3.	नियामताबाद	मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा-बाबा (जेवी)	लेदुवा	340.50	01	01
4.	नियामताबाद	मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा-बाबा (जेवी)	महावलपुर	396.13	01	01
5.	नियामताबाद	मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा-बाबा (जेवी)	नियामताबाद	846.87	01	01
योग				2422.36	05	06

अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम / सदस्य सचिव जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा प्रेषित एजेण्डा नोट में उपरोक्त तालिका के अनुसार कुल 05 नग डी०पी०आर० प्रस्तुत है। उपरोक्त में प्रस्तुत 05 नग डी०पी०आर० मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा के है समस्त डी०पी०आर० एस०डब्ल्यू०एस०एम० के एस०ओ०आर० पर बनाये गये है तथा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली के तथा सभी डी०पी०आर० तकनीकी रूप से सही है। इसके अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि सभी डी०पी०आर० शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बनाये गये है, इसमें कोई राजस्व ग्राम/ मजरे छूटे नहीं है तथा डी०पी०आर० तथा डी०पी०आर० में दी गयी दरे एस०डब्ल्यू०एस०एम० के एस०ओ०आर० से कम ही है। उक्त 08 नग

जल जीवन मिशन के फेज-3 के अन्तर्गत जनपद-चन्दौली के विभिन्न विकास खण्ड के ग्राम पंचायतों / राजस्व ग्रामों की पाईप पेयजल योजनाओं के डीपीआर एवं अन्य तत्सम्बन्धी कार्यों की संस्तुति / स्वीकृति पर निर्णय लिये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, चन्दौली की अध्यक्षता में शासन द्वारा गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक.....
एजेन्डा नोट:-

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अतिमहत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद के विभिन्न विकासखण्डों के ग्राम पंचायतों एवं राजस्व ग्रामों को हर घर नल से जल उपलब्ध कराने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के पत्रांक संख्या 3203/डब्ल्यू-27/(Varanasi)/2022-23 दिनांक 04 नवम्बर 2022 (संलग्नक-1) के द्वारा निर्माण एजेन्सी मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा-बाबा (जेवी) नामित की गयी है।
राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक प्रस्तावित है। जिसमें अधिक से अधिक डीपीआर प्रेषित किया जाना है। उ०प्र० शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ के आदेश संख्या 95/ छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ दिनांक 21 जनवरी 2020 (संलग्नक-2) द्वारा गठित समिति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष निर्माण एजेन्सियों द्वारा पेयजल सम्बन्धी प्रस्तुत डीपीआर को जल निगम (ग्रामीण) द्वारा तकनीकी रूप से सक्षम स्तर पर जॉचोपरान्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र०सं०	विकासखण्ड	निर्माण एजेन्सी/ फर्म	योजना का नाम	अनुमानित लागत (रु० लाख में)	लाभान्वित ग्राम पंचायतों की संख्या	लाभान्वित राजस्व ग्राम की संख्या
1.	चहनिर्वा	मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा-बाबा (जेवी)	आवाजापुर	360.54	01	01
2.	नियामताबाद	मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा-बाबा (जेवी)	कठौरी	478.32	01	02
3.	नियामताबाद	मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा-बाबा (जेवी)	लेढ़वा	340.50	01	01
4.	नियामताबाद	मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा-बाबा (जेवी)	महावलपुर	396.13	01	01
5.	नियामताबाद	मेसर्स जी०ए० इन्फ्रा-बाबा (जेवी)	नियामताबाद	846.87	01	01
	योग			2422.36	05	06

(अमरनाथ) 
अधिकांसी अभियन्ता
जल निगम (ग्रामीण)
सदस्य / सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
चन्दौली।

डी0पी0आर0 के क्रम संख्या 01 से 04 तक के 04 नग डी0पी0आर0 रू0 5.00 करोड़ तक हेतु बैठक सम्पन्न की जाती है तथा शेष क्रम संख्या 05 डी0पी0आर0 के सुसंगत अभिलेखों पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संस्तुति सहित स्वीकृति हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अधिशाली अभियन्ता
जल निगम / सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
चन्दौली।

परियोजना प्रबन्धक
जी0ए0 इन्फ्रा-वावा (जेवी)
चन्दौली।

अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई विभाग
चन्दौली/सदस्य।

जिला सूचना एवं
जनसम्पर्क अधिकारी
चन्दौली / सदस्य।

जिला कृषि अधिकारी
चन्दौली/ सदस्य।

प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग,
चन्दौली / सदस्य।

जिला बेसिक शिक्षा
अधिकारी
चन्दौली / सदस्य।

मुख्य विकास अधिकारी
चन्दौली / सदस्य।

जिला विकास अधिकारी
चन्दौली / सदस्य।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
चन्दौली / सदस्य।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
चन्दौली

प्रेषक,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
जनपद-सीतापुर।

सेवा में,

अधिसासी निदेशक
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
6, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

पत्रांक:-

2194 / WS-5 / 61

दिनांक 07/10/2023

विषय:-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद सीतापुर के 10 नग पुर्नगठन पाइप पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0- 16/2021/948/छिहत्तर-1-2021-25 सम 2019 दिनांक 19.03.2021, शासनादेश सं0 1197/छिहत्तर-1-2021-22 सम/2019 दिनांक 21.05.2021, शासनादेश सं0- 51/2021/1883/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 06.08.2021, शासनादेश सं0- 53/2021/2774/छिहत्तर-1-2021/25 सम/2019 दिनांक 05.10.2021, 03/2022/230/छिहत्तर-1-2022-25 सम/2019 दिनांक 08 फरवरी 2022 एवं 07/2022/430/छिहत्तर-1-2022-25 सम/2019 दिनांक 04 मार्च 2022 द्वारा निर्गत निर्देशानुसार रू0 5 करोड़ से कम लागत की परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा की जानी है।

उक्त के क्रम में मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 द्वारा 10 नग पुर्नगठन के डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति के समक्ष दिनांक 13.09.2023 को प्रस्तुत किये गये जिनकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (ल0क्षे0) द्वारा प्रदान की जा चुकी है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा उक्त 10 नग डी0पी0आर0 पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया, जो कि निर्धारित मानक के अनुसार सही पाये गये। जिसमें 08 नग डी0पी0आर0 की लागत 5 करोड़ से कम होने के कारण उनकी स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा दी गयी एवं 02 नग डी0पी0आर0 अनुमानित लागत रू0 5.00 करोड़ से अधिक होने के कारण सरकारी इंजीनियरिंग कालेज से बेट कराने एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु एस0डब्ल्यू0एस0एम0 को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

अतः उक्त सभी 10 नग परियोजनाओं के डी0पी0आर0 संस्तुति सहित निर्धारित प्रारूप पर मूल रूप में अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय
(अनुज सिंह)
जिलाधिकारी
सीतापुर

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर।
5. अधिसासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) सीतापुर।
6. मेसर्स एन0सी0सी0 लि0 सीतापुर

/
जिलाधिकारी
सीतापुर

NCC LIMITED
File-Organisation Non-Compliance (PH.2)

[illegible]



 Jai Nigam Limited
 Jaipur

JE (Technical)
 Division Office
 UP Jal Nigam (Rural)
 Sitapur



 Assistant Engineer
 Division Office
 UP Jal Nigam (Rural)
 Sitapur



 Executive Engineer
 Division Office
 UP Jal Nigam (Rural)
 Sitapur



 District Water & Sanitation Mission
 Sitapur



 District Magistrate
 District Water & Sanitation Mission
 Sitapur

नोट:- कम संख्या 08 एवं 10 पर अंकित डीपीआर की प्रति व्यक्ति लागत 6000 से अधिक है एवं साइट कन्डीशन की बाधयता तथा जनसंख्या कम एवं मजरे दूर -दूर होने के प्रति व्यक्ति लागत 6000 से अधिक आ रही है जहां जांच के उपरान्त कम किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

~~Handwritten signature~~

अन्य बिन्दु

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

12

10

बैठक में उपरोक्तानुसार निर्णय लिये गये। तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(अनुराग श्रीवास्तव)
आई०ए०एस०

प्रमुख सचिव,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
उ०प्र० शासन/अध्यक्ष
राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
किसान बाजार, विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ-226010
संख्या-3769/डब्ल्यू-335/टेक/जे०जे०एम०/एस०एल०एस०एस०सी०-44वीं/2023-24
दिनांक 05 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. नामित प्रतिनिधि, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रबन्ध निदेशक(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, 6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. विशेष सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, भू-गर्भ जल विभाग, उ०प्र०, 9वां तल इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ-226016।
7. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, लखनऊ।
8. मुख्य अभियंता (ग्रामीण) उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
9. प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, बुन्देलखण्ड इन्स्टीट्यूट आफ इंजी.टेक्नोलाजी, झांसी।
10. प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
11. प्रोफेसर एण्ड हेड, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, आई०आई०टी०, बी०एच०यू० वाराणसी।
12. प्रोफेसर एण्ड हेड, सिविल इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट, मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।
13. आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, सिविल अभियंत्रण विभाग, मदन मोहन मालवीय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(बृजराज सिंह यादव)
आई०ए०एस०

अधिशाली निदेशक/
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

दिनांक 31.10.2023 को जल जीवन मिशन के अर्न्तगत राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की चौवालीसवीं बैठक में वीडियो कान्फेरेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों/विशेषज्ञों की सूची

क्र०सं०	नाम	पदनाम	संस्था / विभाग
1	श्री अनुराग श्रीवास्तव आई०ए०एस०	प्रमुख सचिव	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
2	डा० बलकार सिंह आई०ए०एस०	प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण)	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3	श्री प्रदीप कुमार सिंह आई०ए०एस०	निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन।	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, चौथा तल, पंडित दीनदयाल अन्तोदय भवन सीजीओ काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली-110003
4	श्री बृजराज सिंह यादव आई०ए०एस०	अधिशाली निदेशक	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5	श्री राजेश कुमार प्रजापति आई०ए०एस०	विशेष सचिव	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन।
6	श्री अबसार खॉन	इंफ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ अभियन्ता राष्ट्रीय जल जीवन मिशन।	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, चौथा तल, पंडित दीनदयाल अन्तोदय भवन सीजीओ काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
7	श्री सुमित प्रियदर्शी	सहायक सलाहकार राष्ट्रीय जल जीवन मिशन।	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, चौथा तल, पंडित दीनदयाल अन्तोदय भवन सीजीओ काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

8	श्री जय मंगल राव	वित्त नियंत्रक	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9	श्री ए0पी0 सिंह	निदेशक	केन्द्रीय जल आयोग, अपर गंगा बेसिन जल नदी, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
10	श्री रविकान्त सिंह	सीनियर जी0ऑ0 हाइड्रोलोजिस्ट	भूगर्भ जल विभाग, नौवां तल इन्दिरा भवन अशोक मार्ग, लखनऊ।
11	श्री संजीव मेहरोत्रा	वैज्ञानिक-डी	केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, उत्तरी क्षेत्र, सीतापुर रोड, अलीगंज लखनऊ।
12	श्री इजहारूल हक फारुकी	प्रोफेसर एवं हेड	ए0एम0 यूनिवर्सिटी, अलीगढ़।
13	श्री आर0सी0 वैश्य	प्रोफेसर एवं हेड	सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।
14	श्री गोविन्द पाण्डेय	प्रोफेसर एवं हेड	सिविल अभियंत्रण विभाग, मदन मोहन मालवीय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
15	श्री अमिताभ श्रीवास्तव	प्रोफेसर एवं हेड	सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बुन्देलखण्ड इंस्टीट्यूट आफ इंज टैक्नोलॉजी, झांसी।
16	डा0 अम्बरीष कुमार सिंह	उप सचिव	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
17	श्री डी0के0 सिंह	मुख्य अभियंता (स्तर-2)/ यूनिट कोऑर्डिनेटर (तकनीकी)	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18	श्री गया प्रसाद	स्टेट कोऑर्डिनेटर	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
19	श्री अच्छेलाल सिंह यादव	जी0आई0एस0 विशेषज्ञ	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
20	श्री घनश्याम द्विवेदी	तकनीकी विशेषज्ञ	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
21	श्रीमती रितिका राय	अधिकासी अभियंता	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
22	श्रीमती ललिता सिंह	अधिकासी अभियंता	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
23	श्री मनोज कुमार	सहायक शोध अधिकारी	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
24	डा0 संदीप कुमार सिंह	सहायक शोध अधिकारी	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।